

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - JUPIÁ - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>MUNICÍPIO:</b>	QUILOMBO - SC						
<b>OBRA:</b>	GINÁSIO MUNICIPAL LINHA CAMARGO						
<b>LOCAL:</b>	COMUNIDADE LINHA CAMARGO - INTERIOR						
<b>ÁREA:</b>	962,40M <sup>2</sup>						
					<b>BDI: 26,40%</b>		
					<b>SINAPI: 03/2024</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR			
				MÊS 01 (%)	MÊS 02 (%)	MÊS 03 (%)	MÊS 04 (%)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	12.596,36	1,03	100,00			
2.0	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA	55.106,23	4,49	100,00			
3.0	ESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"	131.796,73	10,73	50,00	50,00		
4.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	125.704,34	10,24	50,00	50,00		
5.0	PAVIMENTAÇÃO	134.753,82	10,97		50,00	50,00	
6.0	PISO CANCHA DE BOCHA	46.595,75	3,79		50,00	50,00	
7.0	ESQUADRIAS	158.884,02	12,94			100,00	
8.0	PINTURA	39.734,16	3,24			50,00	50,00
9.0	COBERTURA	284.618,72	23,18	40,00	60,00		
10.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	20.005,30	1,63			100,00	
11.0	APARELHOS E METAIS	50.572,15	4,12				100,00
12.0	CHURRASQUEIRA	48.192,03	3,92	50,00	50,00		
13.0	ITENS ESPECÍFICOS	51.385,81	4,19			50,00	50,00
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	53.019,50	4,32		25,00	25,00	50,00
15.0	EXTINTORES	1.854,78	0,15				100,00
16.0	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	5.951,49	0,48				100,00
17.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	5.879,53	0,48			50,00	50,00
18.0	SERVIÇOS FINAIS	1.203,00	0,10				100,00
<b>TOTAL MÊS</b>		<b>1.227.853,72</b>	<b>100,00</b>	<b>334.396,63</b>	<b>427.547,44</b>	<b>331.318,73</b>	<b>134.590,92</b>
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>1.227.853,72</b>	<b>100,00</b>	<b>334.396,63</b>	<b>761.944,07</b>	<b>1.093.262,80</b>	<b>1.227.853,72</b>

Quilombo - SC, 28 de maio de 2024

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Engº Civil Jean C. Tortelli

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL  
Silvano de Pariz