

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CASA DO MEL - QUILOMBO

Cód.	Itens / Meses	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	Total	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	3.266,97	100,00												100,00
2.0	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	87,70	100,00												100,00
3.0	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	12.526,88	50,00	12.526,88	50,00										100,00
4.0	ALVENARIA	6.298,82	33,00	6.298,82	33,00	6.298,83	34,00								100,00
5.0	CONTRAPISO					3.327,64	100,00								100,00
6.0	COBERTURA					12.515,23	100,00								100,00
7.0	REVESTIMENTOS							13.422,39	50,00	13.422,39	50,00				100,00
8.0	PAVIMENTAÇÃO									2.487,72	100,00				100,00
9.0	ESQUADRIAS											13.393,61	100,00		100,00
10.0	PINTURA											4.501,42	100,00		100,00
11.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							6.028,21	50,00			6.028,21	50,00		100,00
12.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA					2.283,01	50,00					2.283,00	50,00		100,00
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							2.545,15	50,00			2.545,14	50,00		100,00
14.0	PREVENTIVO DE INCÊNDIO											1.100,00	100,00		100,00
15.0	LIMPEZA DA OBRA											145,31	100,00		100,00
	TOTAL SIMPLES	22.180,37	16,64	18.825,70	14,12	24.424,71	18,32	21.995,75	16,50	15.910,11	11,93	29.996,69	22,50		
	TOTAL ACUMULADO	22.180,37	16,64	41.006,07	30,75	65.430,78	49,07	87.426,53	65,57	103.336,64	77,50	133.333,34	100,00	133.333,34	100,00

Quilombo - SC, 04 de maio de 2014.

Isaura Müller
Engenheira Civil
CREA/SC 112247-7