

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>MUNICÍPIO:</b>	QUILOMBO - SC	
<b>OBRA:</b>	ESCOLA MUNICIPAL - 2ª ETAPA	
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO PESSOA - BAIRRO SANTA INÊS	<b>BDI:</b> 26,40%
<b>ÁREA:</b>	970,73M²	<b>SINAPI:</b> 08/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR													
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	711,00	0,06	100,00	711,00												
2.0	ESTRUTURA MOLDADO "IN LOCO"																
2.1	SAPATAS	282,68	0,02	100,00	282,68												
2.2	VIGAS BALDRAMES	916,20	0,07	100,00	916,2												
2.3	PILARES	1013,80	0,08	100,00	1.013,80												
2.4	VIGAS CINTA	576,06	0,04	100,00	576,06												
3.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	96713,41	7,51	100,00	96.713,41												
4.0	PAVIMENTAÇÃO	173126,07	13,45	50,00	86563,035	50,00	86.563,04										
5.0	ESQUADRIAS	223159,29	17,33									30,00	66.947,79	30,00	66.947,79	40,00	89.263,72
6.0	PINTURA	73311,42	5,69							50,00	36.655,71	50,00	36.655,71				
7.0	COBERTURA																
7.1	PINGADEIRA	5161,64	0,40					100,00	5.161,64								
7.2	PLATIBANDA E ELEVADO CAIXA DE ÁGUA	74350,08	5,77	100,00	74.350,08												
7.3	TELHAMENTO	273810,87	21,27					30,00	82.143,26	30,00	82.143,26	40,00	109.524,35				
7.4	FORRO	88960,77	6,91							50,00	44.480,39	50,00	44.480,39				
8.0	PALCO																
8.1	ALVENARIA/VIGA	1523,70	0,12			100,00	1.523,70										
8.2	PAVIMENTAÇÃO	9756,07	0,76			100,00	9.756,07										
8.3	ESCADA	812,78	0,06	100,00	812,78												
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																
9.1	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	37081,72	2,88			100,00	37.081,72										
9.2	APARELHOS E METAIS	55573,98	4,32					50,00	27.786,99	50,00	27.786,99						
10.0	ÁREA EXTERNA	43952,60	3,41			100,00	43.952,60										
11.0	DETALHE MOLDURA JANELA	1191,03	0,09			100,00	1.191,03										
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	91155,64	7,08					50,00	45.577,82				50,00	45.577,82			
13.0	INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES	14456,12	1,12										50,00	7.228,06	50,00	7.228,06	
14.0	SPDA	18693,22	1,45										50,00	9.346,61	50,00	9.346,61	
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1261,95	0,10												100,00	1.261,95	
<b>TOTAL MÊS</b>		<b>1.287.552,10</b>	<b>100,00</b>	<b>20,34</b>	<b>261.939,05</b>	<b>13,99</b>	<b>180.068,16</b>	<b>12,48</b>	<b>160.669,71</b>	<b>14,84</b>	<b>191.066,35</b>	<b>20,01</b>	<b>257.608,23</b>	<b>10,03</b>	<b>129.100,28</b>	<b>8,32</b>	<b>107.100,34</b>
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>1.287.552,10</b>	<b>100,00</b>	<b>20,34</b>	<b>261.939,05</b>	<b>34,33</b>	<b>442.007,20</b>	<b>46,81</b>	<b>602.676,91</b>	<b>61,65</b>	<b>793.743,26</b>	<b>81,66</b>	<b>1.051.351,49</b>	<b>91,68</b>	<b>1.180.451,76</b>	<b>100,00</b>	<b>1.287.552,10</b>

QUILOMBO - SC, 29 DE OUTUBRO DE 2021.

Engº Bruna Henrique  
CREA-SC 154937-0

Engº Amarildo M. Ribeiro  
CREA-SC 156004-7

Engº Charlan S. Luzzatto  
CREA-SC 127695-8

Prefeito Municipal  
Silvano de Paris