

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO

0

Projeto: Ampliação e Reforma no Posto de Saúde

Cód.	Itens / Meses		%	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	Total	%
1	Limpeza do terreno	337,70	100%	337,70		0,00		0,00		0,00		0,00		337,70	1,00
2	Placa da Obra	689,90	100%	689,90		0,00		0,00		0,00		0,00		689,90	1,00
3	Locação da Obra	1.225,62	100%	1.225,62		0,00		0,00		0,00		0,00		1.225,62	1,00
4	Escavações	1.297,07	100%	1.297,07		0,00		0,00		0,00		0,00		1.297,07	1,00
5	Fundações e infraestr. de concreto	11.383,97	50%	5.691,99	50%	5.691,99		0,00		0,00		0,00		11.383,97	1,00
6	Alvenaria	20.361,45		0,00	100%	20.361,45		0,00		0,00		0,00		20.361,45	1,00
7	Contrapiso Impermeável	6.584,04		0,00		0,00	50%	3.292,02	50%	3.292,02		0,00		6.584,04	1,00
8	Viga superior e laje	13.577,89		0,00		0,00	100%	13.577,89		0,00		0,00		13.577,89	1,00
9	Cobertura	6.124,65		0,00		0,00	100%	6.124,65		0,00		0,00		6.124,65	1,00
10	Inst. Hidráulicas c/ Mão de Obra	4.478,00		0,00	50%	2.239,00		0,00	40%	1.791,20	10%	447,80		4.478,00	1,00
11	Inst. Sanitárias c/ Mão de Obra	1.487,60		0,00	50%	743,80		0,00	40%	595,04	10%	148,76		1.487,60	1,00
12	Inst. Elétricas c/ Mão de Obra	8.944,06		0,00	50%	4.472,03		0,00	40%	3.577,62	10%	894,41		8.944,06	1,00
13	Revestimentos	24.265,68		0,00		0,00		0,00	50%	12.132,84	50%	12.132,84		24.265,68	1,00
14	Pavimentação interna	4.439,46		0,00		0,00		0,00	50%	2.219,73	50%	2.219,73		4.439,46	1,00
15	Esquadrias	16.326,86		0,00		0,00		0,00		0,00	100%	16.326,86		16.326,86	1,00
16	Pintura	12.126,50		0,00		0,00		0,00		0,00	100%	12.126,50		12.126,50	1,00
17	Projeto Estrutural	850,00	100%	850,00		0,00		0,00		0,00		0,00		850,00	1,00
18	Serviços Finais	5.677,54		0,00		0,00		0,00		0,00	100%	5.677,54		5.677,54	1,00
19	REFORMA			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
20	DEMOLIÇÕES	1.882,74		0,00		0,00		0,00		0,00	100%	1.882,74		1.882,74	1,00
21	EXECUÇÕES	6.618,58		0,00		0,00		0,00		0,00	100%	6.618,58		6.618,58	1,00
22	REFORMAS (salas dentistas)	910,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100%	910,00		910,00	1,00
	<b>bdi 20%</b>	1,20													
<b>TOTAL SIMPLES</b>		179.507,15	5,50	10.092,27		7.454,83		19.702,55		20.316,43		59.385,75		179.507,15	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			5,50	R\$ 10.092,27		R\$ 17.547,10		R\$ 37.249,65		R\$ 57.566,08		R\$ 116.951,82		R\$ 179.507,15	100,00

Quilombo, 18 de maio de 2016.