



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059035-00	Nº SICONV 872027/2018	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE QUILOMBO	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL NAS CATARATAS DE	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL NAS CATARATAS DE SALTO SAUC
----------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20
1.	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL N	230.828,90	% Período:	13,80%	14,68%	14,82%	17,61%	23,12%	15,97%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.385,75	% Período:	100,00%											
1.2.	ALVENARIA E PISO	31.580,47	% Período:		61,99%	31,05%			6,95%						
1.3.	REVESTIMENTOS	60.546,22	% Período:			32,19%		37,57%	30,25%						
1.4.	ESQUADRIAS	30.631,34	% Período:					100,00%							
1.5.	PINTURA	11.725,19	% Período:						100,00%						
1.6.	COBERTURA	22.475,56	% Período:				100,00%								
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.792,12	% Período:				100,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA E HIDROSS/	5.370,49	% Período:				100,00%								
1.9.	LOUÇAS E METAIS	3.868,10	% Período:						100,00%						
1.10.	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	46.688,89	% Período:	58,82%	30,64%	10,55%									
1.11.	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	764,77	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 230.828,90				%:	13,80%	14,68%	14,82%	17,61%	23,12%	15,97%					
				Repasso:	30.746,67	32.711,61	33.036,00	39.234,72	51.532,18	35.595,96					
				Contrapartida:	1.099,83	1.170,12	1.181,72	1.403,45	1.843,35	1.273,29					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	31.846,50	33.881,73	34.217,72	40.638,17	53.375,53	36.869,25					
				%:	13,80%	28,47%	43,30%	60,90%	84,03%	100,00%					
				Repasso:	30.746,67	63.458,28	96.494,28	135.729,00	187.261,18	222.857,14					
				Contrapartida:	1.099,83	2.269,95	3.451,67	4.855,12	6.698,47	7.971,76					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	31.846,50	65.728,23	99.945,95	140.584,12	193.959,65	230.828,90					

QUILOMBO / SC

Local

terça-feira, 22 de outubro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Cleison Zottis

CREA/CAU: 152931-9

ART/RRT: 7066333-1