



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO SFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - E0	DESCRiÇÃO DO LOTE
------------------	----------------	--	---	-------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
1.	PAVIMENTAÇÃO SFALTICA SOBRE PEDR/	612.102,06	% Período:	13,91%	29,10%	19,59%	37,39%								
1.1.	RUA JOAÇABA	66.509,67	% Período:	100,00%											
1.2.	RUA CELSO RAMOS	178.138,83	% Período:		100,00%										
1.3.	RUA CLARA BROCH	119.917,32	% Período:			100,00%									
1.4.	SERVIDÃO AIRTON SENNA	18.663,22	% Período:	100,00%											
1.5.	RUA ARI MOACIR LUNARDI	226.396,37	% Período:				100,00%								
1.6.	LIMPEZA DE OBRA	2.476,65	% Período:				100,00%								
<b>Total: R\$ 612.102,06</b>				%:	13,91%	29,10%	19,59%	37,39%							
Período:	Repasso:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			85.172,89	178.138,83	119.917,32	228.873,02								
	Outros:			-	-	-	-								
	<b>Investimento:</b>			<b>85.172,89</b>	<b>178.138,83</b>	<b>119.917,32</b>	<b>228.873,02</b>								
Acumulado:	%:			13,91%	43,02%	62,61%	100,00%								
	Repasso:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			85.172,89	263.311,72	383.229,04	612.102,06								
	Outros:			-	-	-	-								
	<b>Investimento:</b>			<b>85.172,89</b>	<b>263.311,72</b>	<b>383.229,04</b>	<b>612.102,06</b>								

QUILOMBO

Local

terça-feira, 9 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN CARLOS TORTELLI

CREA/CAU: 182379-4

ART/RRT: