

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - JUPIÁ - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:	QUILOMBO - SC								
OBRA:	GINÁSIO DE ESPORTES								
LOCAL:	COMUNIDADE LINHA ZAMIGNAN - INTERIOR								
ÁREA:	962,40M ²								
					BDI: 26,40%				
					SINAPI: 05/2023				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01 (%)	MÊS 02 (%)	MÊS 03 (%)	MÊS 04 (%)	MÊS 05 (%)	MÊS 06 (%)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	12.552,35	0,90	100,00					
2.0	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA	71.934,53	5,17	100,00					
3.0	ESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"	153.721,09	11,05	50,00	50,00				
4.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	159.547,82	11,47	25,00	25,00	50,00			
5.0	PAVIMENTAÇÃO	151.433,44	10,89		25,00	25,00	50,00		
6.0	PISO CANCHA DE BOCHA	33.690,87	2,42			25,00	50,00	25,00	
7.0	ESQUADRIAS	207.310,03	14,91			25,00	50,00	25,00	
8.0	PINTURA	43.415,50	3,12		50,00	25,00	25,00		
9.0	COBERTURA	332.720,16	23,93	40,00	30,00	30,00			
10.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	24.466,94	1,76			25,00	25,00	50,00	
11.0	APARELHOS E METAIS	59.200,15	4,26						100,00
12.0	CHURRASQUEIRA	58.245,87	4,19					100,00	
13.0	ITENS ESPECÍFICOS	13.221,29	0,95						100,00
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	67.848,03	4,88					50,00	50,00
15.0	SERVIÇOS FINAIS	1.241,50	0,09						100,00
TOTAL MÊS		1.390.549,57	100,00	334.322,44	276.129,66	294.669,15	213.187,78	164.653,58	107.586,96
TOTAL GLOBAL		1.390.549,57	100,00	334.322,44	610.452,10	905.121,26	1.118.309,04	1.282.962,62	1.390.549,57

QUILOMBO - SC, 18 DE JULHO DE 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Silvano de Pariz