

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
CRONOGRAMA**

MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC
 OBRA: BANHEIRO EXTERNO
 LOCAL: SALTO SAUDADES, INTERIOR, QUILOMBO
 ÁREA: 30,00M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	932,78	0,65%	100%	R\$ 932,78						
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.872,89	2,00%	25%	R\$ 718,22	25%	R\$ 718,22	25%	R\$ 718,22	25%	R\$ 718,22
3.0	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	27.565,73	19,21%	50%	R\$ 13.782,87	50%	R\$ 13.782,87				
4.0	HIDROSANITÁRIO - ESGOTO	32.253,83	22,47%			100%	R\$ 32.253,83				
5.0	BANHEIRO ACESSÍVEL	3.823,30	2,66%							100%	R\$ 3.823,30
6.0	HIDROSANITÁRIO - ÁGUA FRIA	7.069,61	4,93%			100%	R\$ 7.069,61				R\$ 0,00
7.0	ELÉTRICO	7.449,23	5,19%					100%	R\$ 7.449,23		
8.0	ARQUITETÔNICO	61.514,00	42,86%	25%	R\$ 15.378,50	25%	R\$ 15.378,50	25%	R\$ 15.378,50	25%	R\$ 15.378,50
9.0	SERVIÇOS FINAIS	37,20	0,03%							100%	R\$ 37,20
TOTAL MÊS		143.518,57	100,00%	21%	R\$ 30.812,37	48%	R\$ 69.203,03	16%	R\$ 23.545,95	14%	R\$ 19.957,22
TOTAL GLOBAL		143.518,57	100,00%	21%	R\$ 30.812,37	70%	R\$ 100.015,40	86%	R\$ 123.561,35	100%	R\$ 143.518,57

QUILOMBO - SC, 5 DE JULHO DE 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Civil Anderson Batisti
 CREA/SC 164139-0

PREFEITO MUNICIPAL

Silvano de Pariz