

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - JUPIÁ - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:	QUILOMBO - SC							
OBRA:	QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA BRANCA DE NEVE							
LOCAL:	RUA CELSO RAMOS, CENTRO				BDI: 26,40%			
ÁREA:	700,00M²				SINAPI: 06/2024			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR				
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
				(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	7.195,13	1,23	100,00				
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	52.025,68	8,89	100,00				
3.0	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA							
3.1	FUNDAÇÃO	30.326,94	5,18	100,00				
3.2	PILARES PRÉ-FABRICADOS	44.064,37	7,53	50,00	50,00			
3.3	PLACAS PRÉ-FABRICADAS	40.912,20	6,99		100,00			
4.0	ESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"							
4.1	VIGAS BALDRAMES	10.349,52	1,77		100,00			
4.2	VERGA DE CONCRETO	6.268,84	1,07		100,00			
4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.270,99	0,56		100,00			
5.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	20.077,21	3,43		100,00			
6.0	PAVIMENTAÇÃO	149.708,51	25,58				100,00	
7.0	ESQUADRIAS	1.860,21	0,32					100,00
8.0	PINTURA	8.092,39	1,38					100,00
9.0	COBERTURA	157.935,36	26,98			100,00		
10.0	ITENS ESÉCÍFICOS	16.082,15	2,75					100,00
11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	12.261,11	2,09					100,00
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.012,60	4,10					100,00
13.0	SERVIÇOS FINAIS	904,66	0,15					100,00
TOTAL MÊS		585.347,87	100,00	111.579,94	102.910,95	157.935,36	149.708,51	63.213,12
TOTAL GLOBAL		585.347,87	100,00	111.579,94	214.490,88	372.426,24	522.134,75	585.347,87

Quilombo - SC, 29 de agosto de 2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Silvano de Pariz