

Nr ART (CREA): A PREENCHER					BDI SEM desoneração:3.79%			Encargos sociais sobre mão de obra <b>114.22 % (HORA)</b> <b>72.14 % (MÊS)</b>	
Município de Quilombo - SC					Data: 21-08-18				
Programa não vinculado					Nº do contrato: Contrato não vinculado!				
EMPREENDIMENTO: CENTRO COMUNITÁRIO									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UN. R\$	BDI %	PREÇO UN. R\$	TOTAL R\$	*Fonte	SEM desoneração
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	320,81	0,00	320,81	962,43		74209/1-Sinapi-03/2018
2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA								
2.1	ESTRUTURA-PRÉ MOLDADA COM 16 PILARES 23X40, 6 PILARES DE CONCRETO 23X30, 8 TESOURAS METÁLICAS, 40 BARRAS DE FERRO PARA XIZAMENTO, 132 TERÇAS INREGECIDAS, 02 FECHAMENTOS DE OITOE, FUNDAÇÕES PARA OS PILARES, 863,76 M2 DE TELHAS ALUZINK PARA COBERTURA COM 37 GOIVOS, VIGAS BALDRAME E VIGAS DE FECHAMENTO.	M2	770,00	120,00	0,00	120,00	92.400,00		503118000001-Cotação-04/2018
3	ELÉTRICO								
3.1	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016	UN	24,00	128,84	0,00	128,84	3.092,16		93128-Sinapi-03/2018
3.2	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN	24,00	64,68	0,00	64,68	1.552,32		13390-Sinapi-03/2018
3.3	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00	35,20	0,00	35,20	844,80		73831/2-Sinapi-03/2018
3.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	341,87	0,00	341,87	341,87		83463-Sinapi-03/2018
3.5	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	6,00	154,20	0,00	154,20	925,20		93143-Sinapi-03/2018
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 100.118,78		

Responsável técnico pelos ítems:

Claudete Skowronski Canal

CPF: 02630703959

CREA - 063131-9/SC