CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

QUILOMBO									
MUNICÍPIO:	QUILOMBO - SC								
OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO								
LOCAL:	LINHA SALTO SAUDADES							**BDI:**	26,40%
ÁREA:	680,42M²							**SINAPI:**	03/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.791,48	2,82	100,00	5.791,48		0,00		
2.0	TERRAPLENAGEM	9.218,97	4,48	100,00	9.218,97				
3.0	DRENAGEM	29.174,71	14,19			25,00	7.293,68	75,00	21.881,03
4.0	PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO	158.087,46	76,88	50,00	79.043,73	50,00	79.043,73		
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.360,49	1,15					100,00	2.360,49
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	986,61	0,48					100,00	986,61
TOTAL MÊS		205.619,72	100,00	45,74	94.054,18	41,99	86.337,41	12,27	25.228,13
TOTAL GLOBAL		**205.619,72**	**100,00**	**45,74**	**94.054,18**	**87,73**	**180.391,59**	**100,00**	**205.619,72**

Quilombo - SC, 10 de abril 2026.

EM CONSTRUMOR ENGENHARIA LTDA:28582034000150

Assinado de forma digital por EM CONSTRUMOR ENGENHARIA LTDA:28582034000150
Dados: 2026.04.13 09:16:36 -03'00'

Em Construmor Engenharia LTDA
CNPJ: 28.582.034/0001-50
CREA - SC 152093-4

PREFEITO MUNICIPAL
Município de Quilombo